



La Villita, Mich., a 17 de Marzo de 1967.


SR. ING. CUAUHTEMOC CARDENAS.
Residente de la Presa de "La Villita".
Comisión del Río Balsas.
P r e s e n t e .

De acuerdo con las pláticas y programas elaborados conjuntamente con - esa Residencia, nos permitimos ratificarle que estamos en condiciones de continuar colocando en la cortina un promedio de 9,000 m³. por día -- efectivo, y que reanudando la colocación de arcilla entre el 15 y el 30 de Mayo, previa terminación de los trabajos de pantalla e inyecciones - que actualmente lleva a cabo la Compañía ICOS DE MEXICO, se podrá tener construída la cortina hasta la elevación 44.00 para el día 5 de -- Septiembre del presente año.

Sin otro particular, quedamos como siempre a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e :

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A.



Ing. Rubén Urbina Peña.
Superintendente.